

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО_АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ:

«Мониторинг реализации в 2021 году на территории Жуковского муниципального округа регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.2. плана работы Контрольно – счетной палаты Жуковского муниципального округа Брянской области на 2021 год. Контрольное мероприятие проведено председателем Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа Брянской области Аверкиной Е.А.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: оценить объем выполнения в истекшем периоде 2021 года на территории Жуковского муниципального округа Брянской области мероприятий регионального проекта в рамках соответствующего национального проекта. В рамках реализации мероприятий регионального проекта заключен муниципальный контракт на выполнение строительства системы водоснабжения в н. п. Гостиловка Жуковского района Брянской области.

При проведении мероприятия установлено:

1. Ожидаемым результатом реализации мероприятий регионального проекта является - строительство новых водопроводных сетей в 2021 году протяженностью 2,1 км.
2. Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) выполнено работ на сумму 3 298 152,96 рублей, оплачено 3 298 152,96 рублей. Нарушения сроков оплаты Заказчиком - Администрацией Жуковского муниципального округа Брянской области – не установлено. Обязательства исполнены частично - на 46,7%. Сумма неисполненных обязательств составила 3 761 962,86 рублей.
3. В нарушение ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ и п.2 Порядка ведения реестра контрактов Администрацией Жуковского муниципального округа Брянской области в реестр контрактов направлены позднее установленного срока (5 рабочих дней):
 - Информация об исполнении контракта (акт выполненных работ) - 4 случая;
 - Сведения об оплате (платежное поручение) – 1 случай.
4. Оплата авансового платежа по муниципальному контракту на осуществление строительного контроля за выполнением строительства произведена позднее установленного контрактом срока -2 случая).

В адрес и.о. главы администрации Жуковского муниципального округа направлено письмо с предложениями Контрольно – счетной палаты. Информация о проведенном мероприятии направлена Главе Жуковского муниципального округа Брянской области.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Жуковского муниципального округа

Е.А. Аверкина